

<b>ENTIDAD:</b> Dirección Municipal de Planificación
<b>DIRECCIÓN:</b> 0 Avenida 1-15 Zona 2, Sumpango Sacatepequez
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 8:00 am a 17:00 pm
<b>TELÉFONO:</b> PBX: 7957-6060 ext. 213
<b>DIRECTOR:</b> Arq. Rudý Orlando Sulá Pérez
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Arq. Rudy Orlando Sulá Perez
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 08/08/2019
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> JULIO

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS**

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO	COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO	APORTE MUNICIPAL TRABAJOS EXTRAS	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
1	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ", Registrado con No. de SNIP 134090,	ZONA 7, DEL CASCO URBANO, CARRETERA INTERAMERICANA . (PASARELA)	Q. 2.607.601,47	Q. 2.603.000,00	Q. 4.601,47	Q. -	Q. -	CODEDE -IVA PAZ	6 MESES	23.700	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-03-2018	RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
2	"AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO SECTOR EL ARCO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ", registrado con No. de SNIP, 206343.	SECTOR EL ARCO, DE ESTE MUNICIPIO DE SUMPANGO, SACATEPEQUEZ	Q. 4.840.920,50	Q. 4.859.945,60	Q. 19.025,10	Q. -	Q. -	CODEDE -IVA PAZ	5 MESES	32.410	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-05-2018	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ	1RA. CALLE ENTRE CERO Y PRIMERA AVENIDAS DE LA ZONA 2, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ	Q. -	Q. 790.162,00	Q. -	Q. -	Q. -	IVA PAZ-10% CONSTITUCIONAL Y IUSI FUENTE 31	4 MESES	27.998	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-01-2019	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE VARIOS SECTORES DE LAS ZONA 1, 2, Y 3 DEL CASCO URBANO 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ	5a. Calle y 9a. Avenida zona 1.- 6ta. Calle "A" entre 8a. Y 9a. Avenida zona 1.- Cero calle y 7a. Avenida zona 2.- 6a. Avenida entre 6a. Y 7a. Calle zona 3.- Y 4a. Avenida entre 6a. Y 7ma. Calle zona 3, del casco urbano.	Q. -	Q. 821.921,50	Q. -	Q. -	Q. -	SALDO CAJA FUENTE 32.	4 MESES	718	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-02-2019	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
5	MEJORAMIENTO CALLE (S), ADOQUINAMIENTO STA. CALLE A ENTRE LA 9NA. Y 10MA. AVENIDA ZONA 4 Y 4TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3ERA. AVENIDA B ZONA 5, SUMPANGO SACATEPEQUEZ	5a. CALLE "A" ENTRE 9a. Y 10a. AVENIDA ZONA 4.- Y 4a. CALLE ENTRE 2a. Y 3a. AVENIDA "B" ZONA 5.-	Q. -	Q. 571.576,24	Q. -	Q. -	Q. -	IVA PAZ FUENTE 21, Y SALDO CAJA FUENTE 32	2 MESES	485	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-03-2019	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
6	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3RA. CALLE ENTRE LA 9NA AVENIDA DE LA ZONA 4 A 6TA AVENIDA DE LA ZONA 1, SUMPANGO SACATEPEQUEZ"	3a. CALLE ENTRE 9a. AVENIDA HACIA CERO AVENIDA DE LA ZONA 4 Y 3a. CALLE ENTRE CERO AVENIDA HASTA 6a. AVENIDA DE LA ZONA 1.	Q. -	Q. 2.180.264,00	Q. -	Q. -	Q. -	IVA PAZ FUETE 21 Y SALDO CAJA FUENTE 32	150 DIAS CALENDARIO	28.831	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-04-2019	EN PROCESO DE EJECUCIÓN