

ENTIDAD: Dirección Municipal de Planificación
DIRECCIÓN: 0 Avenida 1-15 Zona 2, Sumpango Sacatepequez
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 17:00 pm
TELÉFONO: PBX: 7957-6060 ext. 213
DIRECTOR: Arq. Rudy Orlando Sulá Pérez
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Arq. Rudy Orlando Sulá Perez
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/09/2018
CORRESPONDE AL MES DE: Septiembre 2,018

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO	COSTO CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	DIFERENCIA ENTRE COSTO CONVENIO Y CONTRATO	APORTE MUNICIPAL TRABAJOS EXTRAS	COSTO TOTAL SEGÚN CONVENIO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MODIFICADO POR ORDEN DE CAMBIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO
1	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE, EL REJON, EL TUNINO, LAS FLORES, EL ARADO, DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ	EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE, EL REJON, EL TUNINO, LAS FLORES, EL ARADO, DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ.	Q 2,627,623.13	Q 2,601,403.52	Q 26,219.61	Q 99,004.57	Q 2,726,627.70	CODEDE -IVA PAZ	SIETE MESES	17,200	ARCOS PROYECCIONES	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO: MSS-EO-02-2016	LIQUIDADO Y FINIQUITADO
2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ.	ALDEA RANCHO ALEGRE , DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	Q 1,200,000.00	Q 1,198,630.76	Q 1,369.24	Q 231,733.57	Q 1,431,733.57	CODEDE -IVA PAZ	SIETE MESES	340	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO: MSS-CAMEO-01-2017	RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.	SECTOR EL CHIRROMAN, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	Q 3,187,398.00	Q 3,163,910.50	Q 23,487.50	Q 75,981.48	Q 3,263,379.48	CODEDE -IVA PAZ	100 DIAS	22,715	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO: MSS-CAMEO-02-2017	RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
4	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ	CERO AVENIDA 5-48 ZONA 5, SUMPANGO SACATEPEQUEZ	Q.2,600,000.00	Q 2,582,190.00	Q 17,810.00	Q 96,303.33	Q 2,696,303.33	CODEDE -IVA PAZ	SIETE MESES	375	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO: MSS-CAMEO-03-2017	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
5	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ	CERO CALLE ENTRE CERO A LA PRIMERA CALLE ZONA 3 , DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	Q 306,235.99	Q 304,893.00	Q 1,342.99	Q 119,054.79	Q 425,290.78	IVA-PAZ Y FONPETROL	60 DIAS CALENDARIO	10238	CONFUDE	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EJECUCION DE OBRA NÚMERO: MSS-CAMEO-04-2017	RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

6	MEJORAMIENTO CALLE LA ALAMEDA (ADOQUINAMIENTO) ENTRE LA 3ERA. A LA 7MA. CALLE ENTRE ZONA 2 Y 3 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPÉQUEZ .	ENTRE LA 3RA. A LA 7MA. CALLE ENTRE LAS ZONAS 2 Y 3. AVENIDA LA ALAMEDA, CASCO URBANO.	Q	-	Q	634,944.80	Q	-	Q	125,891.28	Q	760,836.08	IMPUESTO IVA-PAZ	DOS MESES	788	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO. MSS-CAMEO-05-2017.	LIQUIDADO Y FINIQUITADO
7	MEJORAMIENTO CALLE (AVENIDA EL CALVARIO), ADOQUINAMIENTO DE LA 1ERA. A LA 5TA. CALLE ENTRE LAS ZONAS 1 Y 4 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ.	1ERA. A LA 5TA. CALLE ENTRE ZONAS 1 Y 4, AVENIDA DEL CALVARIO, DEL CASCO URBANO	Q	-	Q	802,886.00	Q	-	Q	802,886.00	Q	-	SITUADO CONSTITUCIONAL-E IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS	DOS MESES	27,998	CONSTRU-ARQ	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No. MSS-CAMEO-01-2018	LIQUIDADO Y FINIQUITADO